

**АКТ**  
о результатах контроля  
за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения  
о реализации концессионного соглашения от 29 октября 2015 года

Дата подписания: 19 января 2018 г.

Место подписания: г. Оханск, Пермский край

Муниципальное образование «Оханский муниципальный район», от имени которого выступает орган местного самоуправления: администрация Оханского муниципального района, действующий на основании Положения об администрации Оханского муниципального района, принятого решением Земского Собрания Оханского муниципального района от 14.12.2011 № 66/5 «Об утверждении Положения об администрации Оханского муниципального района в новой редакции», в лице главы муниципального района – главы администрации Оханского муниципального района Байдина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава Оханского муниципального района, вышеназванного Положения об администрации Оханского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Концедентом», и

Управление развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района Пермского края, уполномоченный Концедентом орган на осуществление отдельных прав и обязанностей Концедента, действующий на основании Положения об Управлении развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района Пермского края, в лице начальника Управления развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Оханского муниципального района Пермского края Соколова Андрея Геннадиевича, действующего на основании распоряжения администрации Оханского муниципального района Пермского края от 08.11.2017 № 226-к «О назначении на должность муниципальной службы», именуемое в дальнейшем «Уполномоченный орган», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания «Альянс», в лице директора Кутявина Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Концессионером», с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с распоряжением администрации Оханского муниципального района от 16.04.2015 № 73 «О заключении концессионного соглашения», протоколом о результатах проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения о передаче в концессию объектов теплоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Оханский муниципальный район» от 01.10.2015 года, концессионным соглашением от 29.10.2015 года, составили и подписали настоящий акт о результатах контроля за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения от 29 октября 2015 года (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:

1. Стороны подтверждают, что Концессионер в полном объеме исполнил свои обязательства по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения от 29.10.2015 года в части использования (эксплуатации) объектов концессионного соглашения, в соответствии с установленными целями, сроков исполнения обязательств, указанных в разделе IX концессионного соглашения.

2. Стороны подтверждают выполнение Концессионером работ по реконструкции и текущему ремонту объектов концессионного соглашения в 2017 году (согласно предельного размера расходов на реконструкцию и текущий ремонт объектов концессионного соглашения, которые предполагается осуществить на каждый год срока действия концессионного соглашения в соответствии с приложением № 4 к концессионному соглашению).

3. Настоящий акт о результатах контроля вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон.

Подписи Сторон:



От Концедента

/Д.В.Байдин/



От Концессионера

/А.А.Кутявин/



От Уполномоченного органа

/А.Г.Соколов/